

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

16.11.2023г.

г. Лесозаводск

№ 6

Председатель проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»

С.В. Кудаковский, начальник Управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

Л.В. Вишнякова, заместитель начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

Н.С. Трубкина, общественный наблюдатель

К.А. Белик, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущем состоянии дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – С.В. Кудаковский, начальник Управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; Л.В. Вишнякова, заместитель начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; К.В. Астахов, начальник МКУ

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»

2. О взаимодействии ответственных лиц подведомственных объектов с общественными наблюдателями

Информация – С.В. Кудаковский, начальник Управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; Л.В. Вишнякова, заместитель начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»

3. Прочее

1. СЛУШАЛИ:

С.В. Кудаковский - по объекту строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный: работы идут к завершению. На объекте осуществляется монтаж емкостей - резервуаров чистой воды. 8 из 15 колодцев закопаны. Остаются процессы переподключения и благоустройства (подсыпка и асфальтирование). Забор в процессе монтажа.

По информации Росстройконтроля наблюдается отставание от запланированного графика равное 62 дням.

К.Ф. Банцеев, К.В. Астахов - на территории Лесозаводского городского округа, в рамках проведения мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, идет укрепление двух дамб: левый берег р. Уссури «Кондраши» и правый берег р. Уссури «Бешеный Эрик». 30 ноября 2023 года запланировано согласование Плана перепланировки проекта укрепления дамб. И только после этого работы на дамбах будут возобновлены.

Е.О. Вишнякова - по объекту «Информационно - досуговый центр в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское»» - ремонт кабинета закончен. Объект сдан. Мебель доставлена. Ждем поставку части оборудования, которое задерживается, то есть данное оборудование находится в пути. Планируемая дата поставки - 21 ноября 2023 года.

- по объекту «Театральный дворик МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» - конструкция сцены готова и половина сцены доставлена на объект. Из-за изменения проекта кровли с конькового на арочный произошло отставание от запланированной даты окончания работ. Ориентировочный срок окончания работ – конец декабря 2023 года.

ВЫСТУПИЛИ:

А.И. Кошевой выразил опасения о большой потере времени при осуществлении транспортировки грунта на правый берег р. Уссури «Бешеный Эрик» через железнодорожный переезд, в районе улицы Будника.

К.Ф. Банцеев разъяснил работу данного железнодорожного переезда и о его пропускной способности, убедив всех присутствующих на заседании проектного комитета о незначительных потерях времени на этом переезде.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Информацию докладчиков принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

А.В. Арсентьева, А. И. Кошевой, Н.С. Трубкина, К.А. Белик - по объектам строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный, театрального дворика МОБУ «СОШ № 5 ЛГО», укрепления дамб - у общественных наблюдателей замечаний нет.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2.2. Ответственным исполнителям подведомственных объектов продолжить работу по систематическому контролю за текущим состоянием дел на объектах

строительства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа, и систематическому взаимодействию с общественными наблюдателями.

3. ---

Председатель проектного комитета
глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова