

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

21.06.2023г.

г. Лесозаводск

№ 2

Председатель проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

Л.С. Бойцова, и.о. начальника Управления имущественных отношений

Д.В. Хапренков, начальник Управления жизнеобеспечения

Е.А. Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

Н.В. Абдукодирова, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения

О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

Н.С. Трубкина, общественный наблюдатель

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

В.А. Алексеева, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущем состоянии дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – Д.В. Хапренков, начальник Управления жизнеобеспечения;

М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; Е.А. Волохотюк, начальник МКУ

«Управление образования Лесозаводского городского округа»; О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»;

Л.С. Бойцова, и.о. начальника Управления имущественных отношений; Н.В.

Абдукодилова, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

2. О взаимодействии ответственных лиц подведомственных объектов с общественными наблюдателями, закрепленными за объектами строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – Д.В. Хапренков, начальник Управления жизнеобеспечения; М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; Е.А. Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; Л.С. Бойцова, и.о. начальника Управления имущественных отношений; Н.В. Абдукодилова, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

1., 2. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов - предложил объединить два вопроса повестки дня в один вопрос.

Все присутствующие на заседании проектного комитета с данным предложением согласились.

ВЫСТУПИЛИ:

О.В. Габалова, Е.А. Волохотюк - по объекту ремонта спортивного зала в МОБУ «СОШ ЛГО с. Тихменево»: Подрядчик в начале июня 2023 года был проавансирован, но к работам, согласно контракта 01 июня 2023 года, так и не приступил. Завоз материалов на объект не осуществил. По данному факту составлена претензия и размещена в ЕИС.

М.Ю. Дитрих – по объекту строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный: работы ведутся. В настоящий момент работы выполнены на 10%. Наблюдается незначительное отставание от запланированного графика, но по некоторым видам работ имеется опережение

графика, и с учетом особенностей технологического процесса рассматривается вопрос о корректировке графика к контракту. На объекте работы ведутся параллельно: на строительной площадке - бетонные работы под резервуары чистой воды под административно-бытовое здание, и другая работа - это ветки водовода, которые непосредственно примыкают к микрорайону. На сегодняшний день уже проложено 250 метров полипропиленовой трубы.

Совместно с общественными наблюдателями на объект строительства выезжали один раз. Главный инженер со стороны Подрядчика подробно разъяснил, какие работы выполнялись на тот момент. 30 июня 2023 года запланирован следующий выезд.

У общественных наблюдателей вопросов по строительству данного объекта - нет.

Площадь «Центральная», 5-ая очередь. По видам деятельности:

- «Устройство модульного фонтана» - работы ведутся с определенным отставанием от графика, в связи с пересогласованием материалов внутренней и внешней отделки фонтана. По этой причине будут внесены изменения существенных условий контракта по объемам работ. На образовавшуюся экономию денежных средств будут заложены дополнительные объемы работ в рамках этого же контракта. Это обустройство входной группы на площадь «Центральная».

- благоустройство - к 01 июля 2023 года фрагмент, где устанавливается фонтан и коммуникации, которые подводятся к фонтану, земельные работы должны быть закончены для того, чтобы другой Подрядчик приступил к выполнению своей работы: земляные работы и подготовка основания под брусчатку. Второй этап выполнения работ был перенесен и заключено дополнительное соглашение, из-за того, что технологически не смог зайти на данный этап работ.

- 80 метров забора, вдоль пешеходной зоны мимо МОБУ «СОШ № 1 ЛГО» и примыкающий к МОБУ «СОШ № 5 ЛГО», фактически установлены. Установлены также и две калитки. Имеются незначительные замечания, которые

Подрядчик должен устранить, и только после этого будет осуществлена приемка.

- выполнение работ по благоустройству площади «Центральной» - устройство подпорной стенки (входная группа) ограждения (1,2м и 2,0м) будут примыкать к ограждению МОБУ «СОШ № 5 ЛГО». К работам должны были приступить 01 июня 2023 года. В настоящий момент закуплен материал, согласованы земляные работы. Подрядчик будет одновременно работать на двух объектах, расположенных рядом друг с другом: на площади и на объекте «театральный дворик».

Отделка фонтана фактически закончена. Идет затирка швов. Внутренняя чаша, как и внешняя чаша отделаны. Все закрыто покрывалом и просыхает. Фонтанный модуль закуплен и хранится на складе, на территории города.

Риски несоблюдения сроков контрактов не наблюдаются.

29 мая 2023 года на объект осуществлен совместный с общественными наблюдателями выезд. У общественных наблюдателей вопросов нет.

Объект – площадь «9 Января» - в настоящий момент выполнены 2,5 этапа. Приняты демонтажные работы и дополнительные демонтажные работы. Уложено асфальтобетонное покрытие, установлен бордюрный камень и лестничный марш. К концу недели должны прийти перильные и пешеходные ограждения под установку. С целью осмотра асфальтобетонного покрытия сегодня, 21.06.2023 года, был совершен комиссионный выезд на объект. Очаговые места, где наблюдается растрескивание асфальтобетонной смеси, будут вырезаны и заменены. Площадь очагов составляет менее 30 м², по отношению к общей площади покрытия, равная 6 000 м². Указанное замечание по поправке бордюрного камня также будет устранено. Рисков невыполнения работ в установленный срок не наблюдается.

29 мая 2023 года на объект был осуществлен совместный с общественными наблюдателями выезд.

Л.С. Бойцова – в рамках федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов, куратором которого является КГКУ «Управление

капитального строительства Приморского края», проводятся мероприятия по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. На территории Лесозаводского городского округа – это две дамбы, находящиеся на «левом» и «правом» берегах. На сегодняшний день на дамбе «левого» берега работы ведутся. Осталось четыре пикета к железной дороге. Сделаны водопропускные каналы и начинается этап укрепления дамбы матами. По дамбе «правого» берега идет корректировка проекта. В проекте меняется путь дамбы к очистным сооружениям. Узаконен суглинок и согласован с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Грунт, в объеме 600 м³ планируется брать с острова. Плановая дата завершения работ «левого» берега – 2023 год, и до июня 2024 года – «правого» берега. Все совещания, по мероприятиям по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, ведутся на уровне Губернатора Приморского края и находятся на контроле в прокуратуре Приморского края. Учитывая, что объекты гидротехнических сооружений находятся в оперативном управлении МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа» и в их полномочиях организация защиты населения о чрезвычайных ситуаций предлагаем мониторинг за созданием защитных сооружений на территории городского округа возложить на данное управление.

О.В. Габалова, Е.А. Волохотюк – в рамках проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:

1) в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское» - ремонт кабинета закончен. Подрядчик готовит документы для приемки объекта. Работы закончены с небольшим опережением срока. По комплектации информационно-досугового центра оборудованием столкнулись с проблемой: все оборудование должно быть российского производства. Техническое задание размещено на веб-площадке для торгов. По срокам – все успеваем.

Общественный наблюдатель несколько раз выезжала на данный объект. Вопросов у нее не возникало.

2) На территории МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» планируется создать театральный дворик. В настоящий момент ведутся работы по отсыпке и закуплены сидения. Затем будет выполнено выравнивание грунта и установка сцены. До 15 августа 2023 года все работы будут закончены.

Общественный наблюдатель в ближайшее время планирует выехать на данный объект.

Н.В. Абдукодирова - в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» планируется благоустройство площадок для пляжного волейбола, расположенных по адресу: г. Лесозаводск, ул. Спортивная, 5. Работы ведутся и проходят в один этап. Столбы ограждения установлены и заказано оборудование: трибуна с навесом и лестницей; скамьи с навесом; стойки судейские. Срок поставки – 60 дней.

Общественный наблюдатель несколько раз выезжала на данный объект. Вопросов у нее не возникало.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Мониторинг и взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросу мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений возложить на МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»
3. Ответственным исполнителям подведомственных объектов продолжить работу по систематическому контролю за текущим состоянием дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа, и систематическому взаимодействию с общественными наблюдателями.

3.(дополнительно) СЛУШАЛИ:

А.И. Кошевой – на площади «Центральная» предлагаю отсыпать газоны, высадить зеленые насаждения, заменить цепи и повесить качели, заретушировать краской надписи на игровых беседках.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Управлению жизнеобеспечения на следующее заседание представить информацию о возможностях и сроках устранения замечаний.

Председатель проектного комитета
глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова