

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

07.07.2023г.

г. Лесозаводск

№ 3

Председатель проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа

Д.В. Хапренков, начальник Управления жизнеобеспечения

К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»

Е.А. Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

Н.Н. Марченко, врио начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

В.Л. Лочмелев, заместитель начальника отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения

О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

Н.С. Трубкина, общественный наблюдатель

К.А. Белик, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущем состоянии дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – Д.В. Хапренков, начальник Управления жизнеобеспечения; В.Л. Лочмелев, заместитель начальника отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа; Е.А.

Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»; Н.Н. Марченко, врио начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

2. О взаимодействии ответственных лиц подведомственных объектов с общественными наблюдателями, закрепленными за объектами строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – Д.В. Хапренков, начальник Управления жизнеобеспечения; В.Л. Лочмелев, заместитель начальника отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа; Е.А. Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»; Н.Н. Марченко, врио начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

1., 2. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов - как и на прошлом заседании проектного комитета, объединяем два вопроса повестки дня в один вопрос.

ВЫСТУПИЛИ:

О.В. Габалова, Е.А. Волохотюк - по объекту ремонта спортивного зала в МОБУ «СОШ ЛГО с. Тихменево» - Подрядчик приступил к работам: закупленные материалы завозят на объект, произведен демонтаж старой крыши.

В настоящий момент Подрядчиком заключен договор с Субподрядчиком для установки новой крыши.

Д.В. Хапренков – по объекту строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный: работы ведутся. В настоящий момент работы выполнены на 18%. Наблюдается отставание от запланированного графика.

Совместно с общественными наблюдателями на объект строительства выезжали не только согласно графика, но и вне графика, дополнительно.

У общественных наблюдателей вопросов по строительству данного объекта - нет.

В.Л. Лочмелев - площадь «Центральная», 5-ая очередь: отделка фонтана закончена. Внутренняя и внешняя чаши отделаны гранитом. В настоящий момент выполнен подвод коммуникаций – это холодная вода и канализация. Территория, где прокладывались коммуникации, отсыпана щебнем. Фонтанный модуль закуплен и хранится на складе, на территории города.

Риски несоблюдения сроков контрактов не наблюдаются.

Выезды на объект, совместно с общественными наблюдателями, осуществляются согласно графика.

У общественных наблюдателей вопросов нет.

По объекту – площадь «9 Января» - общественные наблюдатели, закрепленные за данным объектом, выразили замечание о кривизне лестницы. Общественным наблюдателям, в качестве альтернативы визуального осмотра, было предложено выехать на объект с измерительным прибором «Нивелир».

К.Ф. Банцеев, К.В. Астахов – в рамках проведения мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, на территории Лесозаводского городского округа идет укрепление двух дамб. На сегодняшний день не выполнена послойная трамбовка и уплотнение грунта, имеются серьезные промывы. Наблюдается остановка работы до сентября 2023 года. Остановка работы в зоне подтопления опасна тем, что с приходом тайфунов или продолжительных дождей, вся защита береговой полосы будет смыта.

О.В. Габалова, Е.А. Волохотюк, М.В. Бортко – в рамках проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:

1) по объекту «Информационно - досуговый центр в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское»» - ремонт кабинета закончен. Объект сдан. Процедура поиска Подрядчика по закупке мебели завершена. Ориентировочная дата заключения контракта – 14 июля 2023 года. Закупка на приобретение компьютерного оборудования согласована и направлена на аукцион на размещение. Риска срыва сроков не наблюдается.

Общественный наблюдатель неоднократно выезжала на данный объект. Вопросов не возникало.

2) Объект «Театральный дворик МОБУ «СОШ № 5 ЛГО»»: работы по отсыпке и выравниванию территории завершены. Оборудование заказано и находится в пути. Ориентировочная дата поставки оборудования – конец июля – начало августа 2023 года. До 15 августа 2023 года все работы будут закончены.

Общественный наблюдатель в ближайшее время планирует выехать на данный объект.

Н.Н. Марченко - в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» планируется благоустройство площадок для пляжного волейбола, расположенных по адресу: г. Лесозаводск, ул. Спортивная, 5. Работы ведутся и проходят в один этап. Столбы ограждения установлены и заказано оборудование: трибуна с навесом и лестницей; скамьи с навесом; стойки судейские. Срок поставки – 60 дней.

Общественный наблюдатель несколько раз выезжала на данный объект. Вопросов у нее не возникало.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям подведомственных объектов продолжить работу по систематическому контролю за текущим состоянием дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории

Лесозаводского городского округа, и систематическому взаимодействию с общественными наблюдателями.

3. Общественным наблюдателям на следующее заседание предоставить информацию о результате внеочередного выезда на объект «9 Января».

Председатель проектного комитета
глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова