

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

26.12.2023г.

г. Лесозаводск

№ 7

Председатель Проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущем состоянии дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

2. О взаимодействии ответственных лиц подведомственных объектов с общественными наблюдателями

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа; М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

3. Прочее

1. СЛУШАЛИ:

М.В. Бортко, Е.О. Вишнякова – в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен капитальный ремонт кровли спортивного зала в МОБУ «СОШ ЛГО с. Тихменево», техническая приемка которого состоялась в сентябре месяце 2023 года.

По объекту «Информационно - досуговый центр в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское»» - ремонт кабинета закончен. Объект сдан. Мебель доставлена. Недостающая часть оборудования завезена.

По объекту «Театральный дворик МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» - работы завершены. Сцена полностью смонтирована. Скамейки находятся в складском помещении и будут установлены при наступлении положительных температур. Подрядчик, заказчик и общественные наблюдатели 24 декабря 2023 года подписали акт приёмки.

По объекту благоустройства площадок для пляжного волейбола – работы по благоустройству завершены. Техническая приемка состоялась.

М.Ю. Дитрих – по объекту строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго – Западный: работы до сих пор идут. Сегодня, 26 декабря 2023 года, должны быть проведены испытания сетей водоснабжения. До этого уже прошли испытания резервуаров чистой воды. Подрядчик, совместно с Росстройконтролем, до конца 2023 года по максимуму планирует подтвердить все работы (кроме благоустройства). Таким образом, имеются риски переноса срока окончания работ на январь 2024 года.

Объекты: площадь «Центральная» и площадь «9 Января» сданы. Все работы приняты.

В.Л. Баранов - в рамках проведения мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, на территории Лесозаводского городского округа идет укрепление двух дамб: левый берег р. Уссури «Кондраши» и правый берег р. Уссури «Бешеный Эрик». Со стороны администрации Лесозаводского городского округа, ответственный за мониторинг К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа», на заседание Проектного комитета не явился.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Арсентьева, А.И.Кошевой – Подрядчик сообщил о приостановке перепланировки проекта укрепления дамбы на правом берегу р. Уссури «Бешеный Эрик». В настоящий момент работы не ведутся и на левом берегу р. Уссури «Кондраши».

А.И. Кошевой выразил желание посмотреть проектную документацию укрепления дамбы на левом берегу р. Уссури «Кондраши» на предмет реконструкции имеющегося на дамбе шлюза, а также примыкания старой дамбы к новой.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа» проконтролировать процесс включения в проектную документацию вопросов реконструкции имеющегося на дамбе шлюза, а также примыкания старой дамбы к новой.
- 1.3. Ответственным исполнителям подведомственных объектов продолжить работу по систематическому контролю за текущим состоянием дел на объектах

строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа, и систематическому взаимодействию с общественными наблюдателями.

2. СЛУШАЛИ:

А.В. Арсентьева, А. И. Кошевой - по всем объектам строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории округа у общественных наблюдателей замечаний и предложений нет, кроме:

1. на объекте площадь «9 Января» необходимо убрать вывеску «Паспорт проекта»;

2. на объекте площадь «Центральная» осуществить засыпку газонов грунтом.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2.2. Рекомендовать администрации Лесозаводского городского округа в 2024 году организовать работу по оформлению газонов на площади «Центральная», 5-ая очередь.

Председатель Проектного комитета
Глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова