

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета администрации Лесозаводского городского округа

12 мая 2022 года

г. Лесозаводск

№ 6

Председатель – первый заместитель главы администрации
Лесозаводского городского округа С.С. Угаров

Присутствовали: 9 чел. (список прилагается).

I. О результатах контрольных выездов на объекты строительства на территории Лесозаводского городского округа 2022 года, согласно плана-графика выездов на объекты.

СЛУШАЛИ:

Баранов В.Л.

Гончаров В.П.

Усольцева А.А.

Баранов В.Л. – сформированный план – график выездов на объекты строительства 2022 года на территории муниципального округа размещен в облачном хранилище Яндекс.Диск и в чате «Наблюдатели АЛГО» мобильного приложения мессенджера Telegram и общедоступен, как для ответственных лиц подведомственных объектов, так и для общественных наблюдателей, закрепленных за объектами строительства.

Гончаров В.П.:

- По объекту строительства - общественная территория площадь «Центральная»: контрольный выезд с 12 мая 2022 года перенесен на 17 мая 2022 года.

- По объекту - благоустройство дворовых территорий (1000 дворов): контрольный выезд с 29 апреля 2022 года перенесен на 18 мая 2022 года.

- По объекту - благоустройство парка «Городской»: 11 мая 2022 года, согласно плана – графика, осуществлен выезд на объект.

- По объекту строительства - развитие транспортного комплекса (ремонт дорог общего пользования местного значения): контрольный выезд с 12 мая 2022 года перенесен на 18 мая 2022 года.

Усольцева А.А.:

- По объекту строительства – капитальный ремонт кровли МОБУ «СОШ № 5 ЛГО»: строительство идет в рамках графика. Риски

невыполнения контракта отсутствуют. Строительный контроль осуществляется. Информационный баннер имеется.

- По объекту строительства - создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта: контракта нет. Постановление о размещении аукциона подписано.

- По объекту строительства – капитальный ремонт МОБУ ДО «Детская школа искусств» по улицам Октябрьская и Макарова: по улице Октябрьской строительство объекта идет с опережением графика. Рисков нет. В настоящее время строительный контроль ведет свою работу. По улице Макаровой идет согласование документов по крыше. Документы на дополнительные работы по устранению выявленных недостатков по «разборке» крыши на 1,3 млн.руб. подписаны.

- По выполнению работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ «СОШ № 2 ЛГО»: контракт подписан. Подрядчик приступил к работам, то есть на сегодняшний день демонтированы старые металлические спортивные конструкции и осуществлена выборка грунта.

- По выполнению работ по благоустройству территорий МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11 ЛГО»: объект строительства законтрактрован местным подрядчиком.

- По выполнению работ по благоустройству территорий МОБУ «СОШ № 7 ЛГО»: в настоящий момент объект не законтрактрован.

РЕШИЛИ: информацию докладчиков принять к сведению. Ответственным лицам подведомственных объектов продолжить работу, согласно сформированного плана – графика выездов.

II. Об исполнении пунктов 5.1 и 5.2 раздела II протокола заседания Правительства Приморского края под руководством Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко от 23 декабря 2021 года № 5-ППК о подготовке макетов для брендинга объектов национальных проектов 2022 года, и о согласовании их с Департаментом информационной политики Приморского края.

СЛУШАЛИ:

Гончаров В.П.

Усольцева А.А.

Гончаров В.П. - для брендинга объектов национальных проектов 2022 года Управление жизнеобеспечения приняло решение использовать готовые макеты. Департаментом информационной политики Приморского края данные макеты согласованы.

Усольцева А.А. - по объекту строительства, в рамках национального проекта, – капитальный ремонт МОБУ ДО «Детская школа искусств» по улицам Октябрьская и Макарова брендинг имеется, и оно согласовано с Департаментом информационной политики Приморского края, но планируется видоизменить. Работы по брендированию финансируются из собственных средств учреждения.

РЕШИЛИ: информацию докладчиков принять к сведению. Управлению жизнеобеспечения и МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа», в срок до 15.05.2022г., внести необходимую информацию в столбцы «Согласование» (Макет, Изготовлено, Размещено) и «Ссылка» Google Таблицы «Брендирование» Агентства проектного управления Приморского края.

**III. Об исполнении пункта 7 раздела II протокола заседания
Правительства Приморского края под руководством Губернатора
Приморского края О.Н. Кожемяко от 23 декабря 2021 года № 5-ППК об
обеспечении брендирования объектов губернаторской программы «1000
дворов», включая созданные в 2019-2021 годах, с учетом использования
фирменного стиля.**

СЛУШАЛИ:
Гончаров В.П.

Для брендирования объектов губернаторской программы «1000 дворов» Управление жизнеобеспечения приняло решение использовать готовые макеты. Департаментом информационной политики Приморского края данные макеты согласованы.

РЕШИЛИ: информацию докладчика принять к сведению.

Председатель проектного комитета

С.С. Угаров

Секретарь проектного комитета

С.А. Гончарова

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета администрации
Лесозаводского городского округа
от 12.05.2022 года № 6

Список участников

1	УГАРОВ Сергей Сергеевич	Первый заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа
2	УСОЛЬЦЕВА Анастасия Александровна	Заместитель главы администрации (по социальным вопросам)
3	БАРАНОВ Вадим Леонидович	Начальник отдела экономики и работы с предпринимателями
4	ГОНЧАРОВ Виктор Петрович	Начальник Управления жизнеобеспечения
5	ДИТРИХ Максим Юрьевич	Начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ
6	ЛУКАШ Светлана Ивановна	Начальник Управления имущественных отношений
7	ВОЛОХОТЮК Елена Анатольевна	Врио начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»
8	БОРТКО Марина Валериевна	Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
9	ГОНЧАРОВА Светлана Александровна	Главный специалист отдела экономики и работы с предпринимателями