

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета администрации Лесозаводского городского округа

20 апреля 2022 года

г. Лесозаводск

№ 5

Председатель – первый заместитель главы администрации
Лесозаводского городского округа С.С. Угаров

Присутствовали: 15 чел. (список прилагается).

I. О результатах отбора общественных наблюдателей для мониторинга за созданием объектов в рамках национальных проектов, адресной инвестиционной программы, плана социального развития и центров экономического роста и инициативного бюджетирования, благоустройства дворовых территорий (Губернаторская программа «1000 дворов») на 2022 год (приветствие).

СЛУШАЛИ:

Баранова В.Л.

Завершился отбор общественных наблюдателей для мониторинга за созданием муниципальных объектов.

По Лесозаводскому городскому округу отбор прошли 7 (семь) человек, из них 2 (два) человека из отбора в общественные наблюдатели 2020 и 2021 годов, и 5 (пять) человек из отбора 2022 года:

- Авилов Антон Юрьевич – отбор 2021г.,
- Кошевой Александр Иванович – отбор 2020г.,
- Белик Кирилл Анатольевич – отбор 2022г.,
- Петелин Александр Викторович – отбор 2022г.,
- Махновецкая Евгения Сергеевна – отбор 2022г.,
- Алексеева Варвара Алексеевна – отбор 2022г.,
- Шашлов Леонид Петрович – отбор 2022г.

Баранов В.Л. рассказал о правах и обязанностях координатора со стороны общественных наблюдателей, познакомил их с ответственными исполнителями подведомственных объектов, а также представил муниципального координатора.

Общественные наблюдатели подняли вопрос переизбрания координатора, предложив кандидатуру – Авилова Антона Юрьевича. Данное решение было вынесено на голосование среди общественных наблюдателей. Решение – назначить координатором Авилова Антона Юрьевича, принято «единогласно».

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

II. Информирование наблюдателей об объектах строительства на территории Лесозаводского городского округа на 2022 год, и о закреплении на объектах строительства общественных наблюдателей. О формировании плана-графика выездов на объекты.

СЛУШАЛИ:

Баранова В.Л.

ВЫСТУПИЛИ:

Дитрих М.Ю.

Усольцева А.А.

Волохотюк Е.А.

Лукаш С.И.

Баранов В.Л. – на территории Лесозаводского городского округа в 2022 году имеются 11 (одиннадцать) объектов, на которых общественные наблюдатели должны осуществлять мониторинг создания объектов. Вся необходимая информация выложена в облачное хранилище Яндекс.Диск и общедоступна для всех.

Дитрих М.Ю. - Общественная территория площадь «Центральная»: 2 (два) контракта подписаны. Общая, фактическая дата окончания работ, по данным контрактам - 31.08.2022г. Первый этап выполнения работ – конец апреля 2022 года, демонтаж асфальто-бетонного покрытия и демонтаж «бортовых» камней. Строительный контроль, в рамках заключенных контрактов, не предусмотрен.

Лукаш С.И. - По мероприятию - подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей: контракт подписан. К 77 (семидесяти семи) земельным участкам, под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, уже подведены электроэнергия и вода, осталось подведение канализации. К 40 земельным участкам все подведено еще в прошлом году, следовательно, в этом году остались работы на 37 земельных участках. Работы начнутся не ранее 01 июня 2022 года. Фактическая дата окончания работ - 30.11.2022г., но планируется все работы закончить в конце сентября, если позволят погодные условия. Строительный контроль не предусмотрен.

Дитрих М.Ю. - По объекту – благоустройство дворовых территорий (1000 дворов): контракт подписан. Фактическая дата окончания работ - 31.07.2022г. Первый этап выполнения работ – конец апреля 2022 года, демонтаж асфальто-бетонного покрытия и демонтаж «бортовых» камней. Строительный контроль не предусмотрен.

По объекту благоустройства парка «Городской» заключены 2 контракта. Общая, фактическая дата окончания работ, по данным контрактам

- 31.08.2022г. Строительный контроль, в рамках заключенных контрактов, не предусмотрен.

Усольцева А.А., Волохотюк Е.А. - По объекту строительства – капитальный ремонт кровли МОБУ «СОШ № 5 ЛГО»: контракт подписан. Срок исполнения контракта 90 (девяносто) дней, по 30.06.2022г. Подрядчик приступил к выполнению работ, то есть идут сегментарные работы по демонтажу крыши, и установке стропил и кровельного материала. На сегодняшний день демонтаж крыши выполнен в 60% объеме. Строительный контроль, в рамках контракта, имеется. Это индивидуальный предприниматель Комаров.

Усольцева А.А. - По объекту строительства - создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта: контракта нет. Постановление о размещении аукциона подписано.

По объекту строительства – капитальный ремонт МОБУ ДО «Детская школа искусств» по улицам Октябрьская и Макарова: заключены 2 контракта. По улице Октябрьской идет приемка (по 24.04.2022 года) 1 (первого) этапа выполнения работ - демонтажа. Строительство объекта идет с опережением графика. В настоящее время строительный контроль ведет свою работу. По улице Макаровой идет демонтаж, который выполнен на 90%. Таким образом, на объекте строительства идет завершение 1 (первого) этапа работ, на котором строительный контроль осуществляет свое визирование.

Дитрих М.Ю. - По объекту строительства – развитие транспортного комплекса (ремонт дорог общего пользования местного значения): 3 муниципальных контракта подписаны. Фактическая дата окончания работ, по всем 3 (трем) контрактам - 31.08.2022г. Вся сумма субсидии законтрактована. Строительный контроль не предусмотрен. Дополнительно будут разыграны контракты на проведение независимой экспертизы, таким образом приемка работ будет производиться через процедуру независимой экспертизы.

Усольцева А.А. – По выполнению работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ «СОШ № 2 ЛГО»: идет процесс заключения контракта. Работы должны быть закончены – 31.08.2022 года.

По выполнению работ по благоустройству территорий МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11 ЛГО» и МОБУ «СОШ № 7 ЛГО»: в настоящий момент объекты не законтрактованы.

РЕШИЛИ: Решили информацию докладчиков принять к сведению. Ответственным лицам подведомственных объектов, для формирования плана-графика выездов на объекты, необходимо по 22.04.2022 года, в отдел экономики и работы с предпринимателями, предоставить график выездов на объекты.

III. Об организации сбора фотографий, в электронном виде, для подготовки удостоверений.

СЛУШАЛИ:

Баранова В.Л.

Для подготовки удостоверений общественных наблюдателей, в адрес Агентства проектного управления Приморского края, муниципальному координатору необходимо предоставить фотографии общественных наблюдателей, в электронном виде, размера 3х4, на белом фоне.

РЕШИЛИ: муниципальному координатору Гончаровой С.А. организовать сбор фотографий общественных наблюдателей, в кратчайшие сроки.

Председатель проектного комитета

С.С. Угаров

Секретарь проектного комитета

С.А. Гончарова

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета администрации
Лесозаводского городского округа
от 20.04. 2022 года № 5

Список участников

1	УГАРОВ Сергей Сергеевич	Первый заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа
2	УСОЛЬЦЕВА Анастасия Александровна	Заместитель главы администрации (по социальным вопросам)
3	БАРАНОВ Вадим Леонидович	Начальник отдела экономики и работы с предпринимателями
4	ГОНЧАРОВ Виктор Петрович	Начальник Управления жизнеобеспечения
5	ДИТРИХ Максим Юрьевич	Начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ
6	ЛУКАШ Светлана Ивановна	Начальник Управления имущественных отношений
7	ВОЛОХОТЮК Елена Анатольевна	И.о. начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»
8	ДЕРБЫШКИНА Анастасия Аркадьевна	Заместитель начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
9	ГОНЧАРОВА Светлана Александровна	Главный специалист отдела экономики и работы с предпринимателями
<i>Приглашенные участники заседания:</i>		
1	АВИЛОВ Антон Юрьевич	Общественный наблюдатель
2	КОШЕВОЙ Александр Иванович	Общественный наблюдатель
3	ПЕТЕЛИН Александр Викторович	Общественный наблюдатель
4	МАХНОВЕЦКАЯ Евгения Сергеевна	Общественный наблюдатель
5	АЛЕКСЕЕВА Варвара Алексеевна	Общественный наблюдатель
6	ШАШЛОВ Леонид Петрович	Общественный наблюдатель