

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

25.10.2023г.

г. Лесозаводск

№ 5

Председатель проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения

Н.В. Абдукодилова, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр»

Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

В.П. Иванова, директор МОБУ «СОШ № 5 ЛГО»

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

Н.С. Трубкина, общественный наблюдатель

А.М. Корниенко, общественный наблюдатель

И.С. Шабурникова, индивидуальный предприниматель, подрядчик

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущем состоянии дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр»

2. О взаимодействии ответственных лиц подведомственных объектов с общественными наблюдателями и подрядчиками

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр»

3. О промежуточных результатах работы по брендированию объектов национальных проектов

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; Е.О. Вишнякова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

4. Прочее

1., 2. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов - как и на прошлом заседании проектного комитета, объединяем два вопроса повестки дня в один вопрос.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.О. Вишнякова - в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен капитальный ремонт кровли спортивного зала в МОБУ «СОШ ЛГО с. Тихменево». Техническая приемка состоялась во второй половине сентября 2023 года.

У общественных наблюдателей вопросов и замечаний нет.

М.Ю. Дитрих - по объекту строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный: по информации Росстройконтроля строительно – монтажные работы выполнены на 57%, отставание от запланированного графика составляет 49 дней. Фактическое отставание от графика колеблется от 20 до 23 дней. Все коммуникации внутри площадки смонтированы. В настоящий момент 90% модульного оборудования на станцию завезено и смонтировано. Ждем

резервуары чистой воды, которые едут автопоездом с города Москвы. В первой декаде ноября 2023 года ожидается их поставка. Затем 10 дней понадобится на монтаж и 10 дней на пуско-наладочные работы. Выполнено частичное ограждение объекта.

Мастер участка принять участие в заседании не смог по причине переподключения, согласованного по времени.

У общественных наблюдателей вопросов нет.

- объект - площадь «Центральная», 5-ая очередь, можно считать завершённым объектом. Все работы, предусмотренные контрактами, выполнены и приняты. Замечания со стороны общественных наблюдателей частично устранены: балки и блоки вывезены, осуществлен завоз земли для клумбы. Остальные замечания будут устраняться в ноябре месяце 2023 года.

- Объект – площадь «9 Января» сдан. Все работы приняты.

В.Л. Баранов - в рамках проведения мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, на территории Лесозаводского городского округа идет укрепление двух дамб: левый берег р. Уссури «Кондраши» и правый берег р. Уссури «Бешеный Эрик». Со стороны администрации Лесозаводского городского округа, ответственный за мониторинг, К.В. Астахов, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа», на заседание проектного комитета не явился.

А.В. Арсентьева – сегодня, в присутствии руководителя Аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Д.М. Маликовой, в 10 часов утра состоялось совместное заседание 2-х комиссий Думы по Лесозаводскому городскому округу:

- по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству;
- по социальной политике, законности, правопорядку и защите прав граждан.

Выносились два вопроса, одним из которых был вопрос о ходе выполнения мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, на территории Лесозаводского городского округа». На данное заседание были приглашены общественные наблюдатели – это Кошевой А.И. и Арсентьева А.В. Присутствовал подрядчик и, в формате видеоконференцсвязи, подключился заказчик – КГКУ «УКС Приморского края».

На заседании комиссии обсуждались вопросы пересыпки протоки, весовой нагрузки на дороги Лесозаводского городского округа и компенсации затрат на ремонт этих дорог. Так, в частности, для отсыпки дамбы правого берега р. Уссури «Бешеный Эрик» необходимо привезти 165 000 м³ грунта (скальника) по недавно заасфальтированной дороге улицы Будника.

В ходе заседания пришли к единому мнению об осуществлении совместных выездов по графику посещений объектов.

Е.О. Вишнякова - по объекту «Информационно - досуговый центр в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское»» - ремонт кабинета закончен. Объект сдан. Закупленная мебель доставлена. Ждем поставку части оборудования, которое задерживается, то есть данное оборудование находится в пути.

У общественных наблюдателей замечаний нет.

Е.П.Замятина - по объекту благоустройства площадок для пляжного волейбола – техническая приемка запланирована на 30 октября 2023 года. В настоящее время идет установка замков на ограждении. Имеются незначительные замечания, которые будут устранены подрядчиком до 30 октября 2023 года.

В.П. Иванова, И.С. Шабурникова - по объекту «Театральный дворик МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» - конструкция сцены готова. Из-за изменения проекта кровли с конькового на арочный произошло отставание от запланированного срока окончания работ. В ближайшее время планируется доставка сцены на объект. Параллельно процессу монтажа конструкции сцены будет

осуществляться изготовление металлической сборно-разборной кровли. Ориентировочный срок окончания работ – конец декабря 2023 года.

У общественных наблюдателей замечаний нет.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Лесозаводского городского округа, в лице Управления жизнеобеспечения организовать работу по завозу земли для формирования газонов на объекте площадь «Центральная», 5-ая очередь.
3. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа» (К.В. Астахову) направить в адрес заказчика информационное письмо по включению вопросов пересыпки протоки, весовой нагрузки на дороги округа и компенсации затрат на ремонт этих дорог в план перепланировки проекта укрепления дамб.
4. Ответственным исполнителям подведомственных объектов продолжить работу по систематическому контролю за текущим состоянием дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа, и систематическому взаимодействию с общественными наблюдателями.

3. СЛУШАЛИ:

В Л. Баранов – в рамках национальных проектов в 2023 году на территории Лесозаводского городского округа реализуются 4 объекта.

- ремонт спортивного зала в МОБУ "СОШ ЛГО с. Тихменево" нацпроект "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка";

- строительство станции водоподготовки, мкр. Юго-Западный нацпроект "Жилье и городская среда", региональный проект "Чистая вода";

- площадь "Центральная", 5 очередь нацпроект "Жилье и городская среда", федеральный проект "Формирование комфортной городской среды";

- площадь "9 Января" нацпроект "Жилье и городская среда", федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

Е.О. Вишнякова – по объекту - спортивный зал в МОБУ "СОШ ЛГО с. Тихменево" - макет бренда разработан, согласован и изготовлен. Установку планируется осуществить до конца 2023 года.

М.Ю. Дитрих – по станции водоподготовки в мкр. Юго-Западный - брендование необязательно. Данный объект был исключен из списка объектов подлежащих обязательному брендованию.

По площади «Центральная» и «9 Января» - макеты брендов согласованы. Брифы направлены в Москву, обратная связь получена. Осталось только изготовить и разместить. Работы по брендованию объектов будут завершены до конца 2023 года.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Информацию докладчиков принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:

В Л. Баранов – Агентство проектного управления Приморского края в 4-ом квартале 2023 года планирует выезжать на территории муниципальных образований Приморского края с целью участия в выездах общественных наблюдателей для мониторинга за ходом реализации объектов в рамках национальных проектов и прочих программ. Поэтому необходимо актуализировать и конкретизировать график выездов на 4 квартал 2023 года.

На объект - Строительство станции водоподготовки - было принято решение выехать: 31.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 30.11.2023.

На объект – Защита от наводнений (дамбы) – было принято решение выехать: 01.11.2023, 15.11.2023, 01.12.2023, 15.12.2023.

На объект - Благоустройство площадок для пляжного волейбола – было принято решение выехать 30.10.2023.

На объект - Театральный дворик МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» - было принято решение выехать 01.11.2023, 15.11.2023.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Рекомендовать муниципальному координатору Гончаровой С.А. направить в адрес Агентства проектного управления Приморского края актуализированный график выездов общественных наблюдателей на 4-ый квартал 2023 года.

Председатель проектного комитета
глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова