

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

26.04.2023г.

г. Лесозаводск

№ 1

Председатель проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа

С.И. Лукаш, начальник Управления имущественных отношений

Е.А. Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

Н.В. Абдукодирова, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями

М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения

О.В. Габалова, бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»

В.П. Иванова, директор МОБУ «СОШ № 5 ЛГО»

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

Н.С. Трубкина, общественный наблюдатель

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах донабора в общественные наблюдатели для мониторинга за созданием муниципальных объектов в рамках национальных проектов; федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов; проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на 2023 год (приветствие). О работе института общественных наблюдателей

Информация – В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями

2. Информирование общественных наблюдателей о командах проектов, в рамках которых создаются объекты. О перечне объектов строительства, ремонта и благоустройства на территории Лесозаводского городского округа на 2023 год

Информация – В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями; М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; Е.А. Волохотюк, начальник МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»; С.И. Лукаш, начальник Управления имущественных отношений; Н.В. Абдукодирова, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»

3. О муниципальном координаторе, и об утверждении кандидата в координаторы общественных наблюдателей

Информация – В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями

4. О закреплении кандидатов на проведение общественного контроля и мониторинга хода создания объектов строительства, ремонта и благоустройства в 2023 году

Информация – В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями

5. О формировании плана – графика выездов на объекты строительства, ремонта и благоустройства на 2 и 3 кварталы 2023 года

Информация – В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями

1. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов - В Приморском крае завершился донабор общественных наблюдателей для мониторинга за созданием муниципальных объектов в рамках национальных проектов; федеральных проектов, не входящих в состав

национальных проектов; проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». По Лесозаводскому городскому округу из 13 кандидатов отбор прошли 3 человека: Трубкина Наталья Сергеевна, Корниенко Анна Михайловна и Арсентьева Анна Васильевна. На территории округа есть и действующие общественные наблюдатели: Кошевой Александр Иванович – отбор 2020 года; Белик Кирилл Анатольевич – отбор 2022 года; Махновецкая Евгения Сергеевна – отбор 2022 года; Алексеева Варвара Алексеевна – отбор 2022 года. Таким образом, команда общественных наблюдателей состоит из 7 человек.

Вадим Леонидович рассказал о работе института общественных наблюдателей, в том числе об их правах и обязанностях. Дополнительно сообщил, что для общественной оценки хода работ по национальным проектам на объектах, Агентство проектного управления Приморского края запускает дополнительный формат взаимодействия с наблюдателями. Формат работы: наблюдатели снимают короткий видеоматериал на мобильные устройства, на котором фиксируют свои впечатления о ходе работ на том или ином объекте. Далее присылают материалы в Агентство проектного управления Приморского края.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Информацию докладчика принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов познакомил общественных наблюдателей с ответственными исполнителями подведомственных объектов, а также ознакомил всех присутствующих на заседании с перечнем объектов, подлежащих наблюдению.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.А. Волохотюк - по объекту ремонта спортивного зала в МОБУ «СОШ ЛГО с. Тихменево» сумма сметы – 2,915 млн. руб. Дата заключения контракта - 17 марта 2023 года. Дата начала работ – 01 июня 2023г. Планируемая дата окончания работ – 15 августа 2023 года. Контракт заключен с ООО «ЮКАС». В

рамках муниципального контракта будет произведен капитальный ремонт крыши над спортивным залом, замена полов, а также двух окон и одной двери.

М.Ю. Дитрих – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» 2 апреля 2023 года заключен контракт с ООО «Векторстрой» на строительство станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный. Стоимость контракта 199,698 млн. руб. Работы будут произведены в один этап. С 15 апреля 2023 года приступили к работам. Планируемый срок окончания работ - 30 ноября 2023 года. В рамках этой же выделенной субсидии заключен контракт на проведение строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль». Стоимость контракта – 4,475 млн. руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда» федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В рамках выделенной субсидии одним из объектов является площадь «Центральная», 5-ая очередь. По видам деятельности:

- «Устройство модульного фонтана» Подрядчиком является ООО «Строительная Компания № 1», г. Арсеньев. Стоимость работ – 7,452 млн. руб. Работы будут выполняться в четыре этапа. К работам приступили – 27 марта 2023 года. Планируемая дата окончания работ – 27 июля 2023 года.

- благоустройство: покрытие брусчаткой оставшейся части площади. Стоимость контракта – 3,674 млн. руб. Срок выполнения работ с 24 апреля 2023 года по 24 июля 2023 года. Контрактом предусмотрены три этапа выполнения работ. Подрядчик - ИП Шайбеян Х.С., г. Хабаровск.

На сэкономленные денежные средства от двух предыдущих контрактов заключен контракт на выполнение работ по благоустройству и установке ограждений от общеобразовательных учреждений. Подрядчиком является ИП Мокий С.В. Стоимость контракта – 1,127 млн. руб. Срок выполнения работ с 01 июня 2023 года по 17 июля 2023 года. Работы пройдут в два этапа.

На электронной торговой площадке размещено техническое задание на выполнение работ по благоустройству площади «Центральной»: устройство

подпорной стенки. Начальная максимальная цена контракта – 1,356 млн. руб. Подписание контракта запланировано на 22,23 мая 2023 года.

Объект – площадь «9 Января» реализуется в рамках того же федерального проекта. Цена основного контракта – 9,308 млн.руб. Подрядчиком является ООО «Строительная Компания № 1», г. Арсеньев. Срок выполнения работ с 27 марта 2023 года по 27 июля 2023 года. Работы будут выполняться в четыре этапа.

На экономии денежных средств заключен дополнительный контракт с ООО «Строительная Компания № 1», г. Арсеньев. Сумма контракта - 0,345 млн. руб. – на дополнительные демонтажные работы.

С.И. Лукаш – в рамках федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов, куратором которого является КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», проводятся мероприятия по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. На территории Лесозаводского городского округа – это две дамбы, находящиеся на «левом» и «правом» берегах, с общей протяженностью 8 056 км. На сегодняшний день, в период весеннего ограничения (с 28 марта 2023 года по 27 апреля 2023 года) на проезд грузового транспорта на региональных автодорогах, работы Подрядчиком не выполняются. В связи с этим, разработан новый график работ с основным объемом работ, на период с июня по август текущего года. С 01 мая 2023 года планируется возобновление работ. Плановая дата завершения работ «левого» берега – 2023 год, и 2024 год – «правого» берега.

Е.А. Волохотюк – в рамках проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:

1) в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское» планируется создание информационно - досугового центра. Работы буду проходить в два этапа: ремонт кабинета, закупка и установка оборудования. По первому этапу - контракт подписан 08 апреля 2023 года. Сумма контракта – 0,864 млн. руб. Подрядчиком является ИП Наприенко К.В. Начало работ – 01 июня 2023 года, окончание работ - 01 июля 2023 года. Подрядчиком уже выполняется завоз материалов на

объект. По второму этапу – техническое задание размещено на веб площадке для торгов, с планируемым сроком проведения работ с 01 июля 2023 года по 22 августа 2023 года. Сумма сметы составляет 2,136 млн. руб.

2) На территории МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» планируется создать театральный дворик. Объект заcontractован. 17 марта 2023 года подписан контракт на общую сумму – 3,030 млн. руб., с началом работ – 15 июня 2023 года и окончанием работ – 15 августа 2023 года. Подрядчиком является ИП Шабурникова И.С. Виды работ: отсыпка территории; установка сидений с количеством мест – 100 ед.; установка сцены.

Н.В. Абдукодилова - в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» планируется благоустройство площадок для пляжного волейбола, расположенных по адресу: г. Лесозаводск, ул. Спортивная, 5. Контракт заключен 29 марта 2023 года. Стоимость контракта – 2,553 млн. руб. Подрядчик – ООО «МТО», г. Владивосток. Срок выполнения работ: с 15 мая 2023 года по 30 августа 2023 года. На сегодняшний день состоялась рабочая встреча с Подрядчиком на объекте благоустройства. Виды работ: установка трибун на 75 мест; устройство ливневых лотков; зона отдыха для спортсменов на трех площадках; установка вышек для работы судей, в количестве 3 ед.; установка столбов для волейбольной сетки, в количестве 6 ед.; отсыпка песка на площадках, в объеме 50 м³; ограждение территории вокруг площадок.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Информацию докладчиков принять к сведению. Ответственным исполнителям подведомственных объектов ознакомить общественных наблюдателей с муниципальными контрактами указанных объектов.

3. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов – в администрации Лесозаводского городского округа назначен муниципальный координатор - Гончарова Светлана Александровна,

главный специалист отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа, каб. 402.

Необходимо выбрать координатора общественных наблюдателей. Была предложена кандидатура - Арсентьевой Анны Васильевны. Данное решение было вынесено на голосование. Решение – назначить координатором Арсентьеву Анну Васильевну, принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Отделу экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа передать информацию об утверждении кандидата в координаторы общественных наблюдателей в Агентство проектного управления Приморского края.

4. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов – 24 апреля 2023 года в чате «Наблюдатели АЛГО» мобильного приложения «Telegram» общественным наблюдателям был представлен перечень объектов строительства, ремонта и благоустройства, подлежащих их вниманию, для предварительного выбора интересующего объекта.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

4.1. за объектом «Ремонт спортивного зала в МОБУ “СОШ ЛГО с. Тихменево”» закрепить общественного наблюдателя – Корниенко Анну Михайловну;

4.2. за объектом «Строительство станции водоподготовки», г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный закрепить общественного наблюдателя – Арсентьеву Анну Васильевну;

4.3. за объектом «Площадь "Центральная", 5 очередь», г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29 закрепить общественных наблюдателей – Кошевого Александра Ивановича, Алексееву Варвару Алексеевну;

4.4. за объектом «Площадь 9 Января», г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 62 закрепить общественных наблюдателей – Арсентьеву Анну Васильевну, Белик Кирилла Анатольевича;

4.5 за объектом «Защита от наводнений (дамбы)», г. Лесозаводск закрепить общественных наблюдателей – Кошевого Александра Ивановича, Трубкину Наталью Сергеевну;

4.6. за объектом «Информационно - досуговый центр», Лесозаводский ГО, МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское» закрепить общественного наблюдателя – Корниенко Анну Михайловну;

4.7. за объектом «Благоустройство площадок для пляжного волейбола» г. Лесозаводск, ул. Спортивная, 5 закрепить общественного наблюдателя – Трубкину Наталью Сергеевну;

4.8. за объектом «Театральный дворик», г. Лесозаводск, МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» закрепить общественного наблюдателя - Трубкину Наталью Сергеевну.

5. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов – для организации и осуществления мониторинга за созданием муниципальных объектов необходимо сформировать план-график выездов на объекты строительства, благоустройства и ремонта на 2 и 3 кварталы 2023 года.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

Ответственным лицам подведомственных объектов для формирования плана - графика выездов на объекты строительства, благоустройства и ремонта на 2 и 3 кварталы 2023 года необходимо предоставить, в отдел экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа, графики выезда на объекты, в срок до 12 мая 2023 года.

Председатель проектного комитета
глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова