

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета
администрации Лесозаводского городского округа

29.08.2023г.

г. Лесозаводск

№ 4

Председатель проектного комитета – К.Ф. Банцеев, глава Лесозаводского городского округа

Секретарь - С.А. Гончарова, главный специалист 1 разряда отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

Присутствовали:

С.И. Лукаш, начальник Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

В.Л. Баранов, начальник отдела экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа

М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения

С.А. Колганов, и.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»

Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр»

А.В. Арсентьева, общественный наблюдатель

А.И. Кошевой, общественный наблюдатель

К.А. Белик, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущем состоянии дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; С.А. Колганов, и.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»; Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр»; С.И. Лукаш, начальник Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

2. О взаимодействии ответственных лиц подведомственных объектов с общественными наблюдателями, закрепленными за объектами строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа

Информация – М.Ю. Дитрих, начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ Управления жизнеобеспечения; С.А. Колганов, и.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа»; Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр»; С.И. Лукаш, начальник Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

3. Прочее

Заседание проектного комитета началось с поздравления общественных наблюдателей – А.В. Арсентьевой, А.И. Кошевого, благодарственными письмами Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко за активную позицию и вклад в развитие Приморского края.

1., 2. СЛУШАЛИ:

В.Л. Баранов - как и на прошлом заседании проектного комитета, объединяем два вопроса повестки дня в один вопрос.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Арсентьева - 28 августа 2023 года был осуществлен совместный выезд общественных наблюдателей с М.В. Бортко, и.о. заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа, курирующего вопросы образования, культуры, молодежной политики и спорта на три объекта строительства, ремонта и благоустройства:

1. по объекту ремонта спортивного зала в МОБУ «СОШ ЛГО с. Тихменево» - из общественных наблюдателей были А.И. Кошевой и А.В. Арсентьева.

Все имеющиеся замечания будут учтены (устранены) в процессе выполнения муниципального контракта за счет сэкономленных средств.

2. по объекту «Театральный дворик МОБУ «СОШ № 5 ЛГО» - из общественных наблюдателей были А.И. Кошевой, А.В. Арсентьева и Н.С. Трубкина. Во время осмотра также присутствовала В.П. Иванова, директор школы.

Площадка сделана, оборудование привезено, но из-за погодных условий нет возможности его установить. Замечаний нет.

3. по объекту благоустройства площадок для пляжного волейбола - из общественных наблюдателей были А.И. Кошевой, А.В. Арсентьева и Н.С. Трубкина. Во время осмотра также присутствовала Е.П. Замятина, и.о. начальника МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр».

Е.П. Замятина – оборудование полностью завезено. Из-за нестандартного размера одной из площадок забор был удлинен, поэтому денежная сумма одного из контрактов была увеличена на 100 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. В настоящий момент идет процесс заключения дополнительного соглашения на продление срока выполнения работ на 30 календарных дней: до 30 сентября 2023 года, по причине неблагоприятных погодных условий.

У общественных наблюдателей замечаний нет.

А.В. Арсентьева – по объекту строительства станции водоподготовки в микрорайоне Юго-Западный – был осуществлен совместный выезд общественных наблюдателей с главой Лесозаводского городского округа К.Ф. Банцеевым и руководителем Аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Д.М. Маликовой.

М.Ю. Дитрих - работы ведутся. Из-за погодных условий в настоящий момент работы выполнены на 38%. Наблюдается отставание от запланированного графика на 4%.

У общественных наблюдателей вопросов по строительству данного объекта - нет.

А.В. Арсентьева – по объекту площадь «Центральная», 5-ая очередь – у общественных наблюдателей имеется предложение по оформлению газонов: подсыпка грунтом и озеленение.

А.В. Арсентьева – по объекту – площадь «9 Января» - общественные наблюдатели, совместно с руководителем Аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Д.М. Маликовой выразили замечание по оформлению газона возле лестницы и озеленению территории.

А.В. Арсентьева – по объекту «Информационно - досуговый центр в МОБУ «ООШ ЛГО с. Курское»» - ремонт кабинета закончен. Объект сдан. Закупленная мебель доставлена. Из-за неблагоприятных погодных условий поставка части оборудования задерживается и данное оборудование находится в пути.

Замечаний у общественных наблюдателей нет.

С.А. Колганов, С.И. Лукаш, А.И. Кошевой – в рамках проведения мероприятий по защите от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, на территории Лесозаводского городского округа идет укрепление двух дамб: левый берег р. Уссури «Кондраши» и правый берег р. Уссури «Бешеный Эрик». Плановая дата завершения работ - апрель 2024 года, и работы могут проводиться только в осенне - зимний период, когда падает уровень воды.

Во время рабочего визита руководителя Аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Д.М. Маликовой на территорию округа был осуществлен совместный выезд на дамбы с главой Лесозаводского городского округа и общественными наблюдателями, с присутствием Подрядчика. В настоящий момент идет корректировка проектной документации. Из-за того, что не выполнена послойная трамбовка и уплотнение грунта, имеются серьезные промывы дамбы и как результат: произошел перелив воды по улице Пролетарская, в районе домов: 71, 102, 104. Д.М. Маликова рекомендовала общественных наблюдателей округа включить в состав комиссии по перепланировке проекта.

3. СЛУШАЛИ:

А.И. Кошевой – все мы знаем, что парк «Ружино» стал одним из победителей второго всероссийского конкурса благоустройства регионов Дальнего Востока, строительство которого начнется в 2024 году. Поэтому хотелось бы, чтобы в кинотеатре «Планета» был размещен плакат о том, как он будет выглядеть в будущем.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Лесозаводского городского округа, в лице Управления жизнеобеспечения организовать работу по оформлению газонов на объектах: площадь «Центральная», 5-ая очередь и площадь «9 Января».
3. Рекомендовать и.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа» проконтролировать процесс включения общественных наблюдателей Лесозаводского городского округа в состав комиссии по перепланировке проекта укрепления дамб.
4. Рекомендовать администрации Лесозаводского городского округа провести информирование граждан о парке «Ружино» используя официальный сайт Лесозаводского городского округа, аккаунты социальных сетей, а также путем размещения информационного плаката в кинотеатре «Планета».
5. Ответственным исполнителям подведомственных объектов продолжить работу по систематическому контролю за текущим состоянием дел на объектах строительства, ремонта и благоустройства, находящихся на территории Лесозаводского городского округа, и систематическому взаимодействию с общественными наблюдателями.

Председатель проектного комитета
глава Лесозаводского городского округа

К.Ф. Банцеев

Секретарь

С.А. Гончарова