

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета администрации Лесозаводского городского округа

24 марта 2022 года

г. Лесозаводск

№ 3

Председатель – И.о. первого заместителя главы администрации
Лесозаводского городского округа С.С. Угаров

Присутствовали: 10 чел. (список прилагается).

I. О ходе создания объектов строительства, ремонта и благоустройства в Лесозаводском городском округе на 2022 год.

СЛУШАЛИ:

Дитрих М.Ю.

По объекту строительства, в рамках национального проекта – общественная территория Площадь «Центральная»: контрактация 100%, то есть выделенные денежные средства (субсидия) полностью законтрактованы. Два контракта подписаны. Фактическая дата окончания работ - до 31.08.2022г. Брендирование объекта, с учетом пожелания Агентства проектного управления Приморского края, будет переделываться, но фактически объект забрендирован.

По объекту строительства, в рамках регионального проекта – благоустройство дворовых территорий (1000 дворов): субсидия 100% законтрактована. Три контракта подписаны. После того, как будет разработан фирменный стиль «1000 дворов», все объекты будут брендироваться. По объекту «Придомовая территория по ул. Калининская, 48» фактическая дата окончания работ - до 31.07.2022г. По объекту «общественная территория парк Городской» фактическая дата окончания работ - до 31.08.2022г.

По объекту строительства – развитие транспортного комплекса (ремонт дорог общего пользования местного значения), в рамках региональной программы – муниципальные контракты заключены. Вся субсидия 100% законтрактована. Фактическая дата окончания работ, по трем контрактам, до 31.08.2022г. По улице Будника подрядчик приступил к работе: в настоящий момент осуществляется демонтаж старого асфальтового покрытия.

По объекту строительства, в рамках региональной проекта «Чистая вода» – строительство станции водоподготовки в мкр. Юго-западный: муниципальный контракт заключен. Есть некоторые сложности, но работа ведется. Контракт заключен в прошлом году. Вполне возможно, что фактическая дата окончания работ (31.05.2022г.), будет перенесена, но останется в рамках 2022 года.

По объекту строительства – переселение граждан из аварийного жилого фонда: уведомление о возврате денежных средств пришло 23 марта 2022 года, поэтому аукционы будут проходить в апреле месяце.

РЕШИЛИ: информацию докладчика принять к сведению.

Волохотюк Е.А.

По объекту строительства – капитальный ремонт кровли МОБУ «СОШ № 5 ЛГО»: контракт подписан. Подрядчик выполняет подготовительные работы: осуществил завоз материалов на объект строительства, по периметру школы, в выходные дни, будет устанавливать защитные ограждения, преимущественно с внутренней части двора. 28 марта 2022 года начнется работа по демонтажу крыши. Фактическая дата окончания работ по контракту - 15.06.2022г. Брендирование объекта предусмотрено и будет выполняться.

РЕШИЛИ: информацию докладчика принять к сведению.

Дербышкина А.А.

По объекту строительства, в рамках национального проекта – капитальный ремонт МОБУ ДО «Детская школа искусств» по улицам Октябрьская и Макарова: контрактация 100%. Заключены 2 контракта. По улице Октябрьской подрядчик практически завершил демонтаж объекта. По улице Макарова к работам по демонтажу приступит с 28 марта 2022 года. Фактическая дата окончания работ по контракту - 31.08.2022г. Брендирование объекта есть, но планируется видоизменить. Работы по брендированию финансируются из собственных средств учреждения.

По приобретению спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта: лыжи, палки, коньки доставлены. Борона в пути. По Бурану работа приостановлена. С учетом текущей ситуации в стране, необходимо получить разрешение с Минпромторга. По контейнерам заявка на проведение закупок направлена в отдел муниципального заказа.

По объекту строительства - создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта: аукцион состоялся, но участников аукциона (подрядчиков) не было.

По объекту строительства – увековечивание памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы: контрактация 100%. Все контракты подписаны. Фактическая дата окончания работ - 31.08.2022г.

По обеспечению жильем молодых семей: на сегодняшний день две семьи, которые взяли ипотеку до получения ими свидетельства, подали заявки на финансирование. Соглашение заключено на весь объем бюджетных ассигнований.

РЕШИЛИ: информацию докладчика принять к сведению. По объекту строительства - создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта: рекомендовано подать заявку на проведение аукциона, повторно.

Лукаш С.И.

По мероприятию - подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках АИП: контракт подписан 02.02.2022г. Плановая дата начала работ, при благоприятных погодных условиях, 01.06.2022 года. Фактическая дата окончания работ - до 30.11.2022г.

По мероприятию – обеспечение детей-сирот жилыми помещениями: задание по расконтрактовке федеральных денежных средств до 23 марта 2022 года выполнено в полном объеме (9 квартир). 7 квартир приобретены. В настоящий момент ведутся работы по приемке данных квартир. По 2 квартирам аукцион не состоялся. 22 марта 2022 года был объявлен новый аукцион. Срок подачи заявок до 30 марта 2022 года. Одна из двух квартир имеется.

РЕШИЛИ: информацию докладчика принять к сведению.

II. О ходе набора кандидатов в общественные наблюдатели в 2022 году.

ВЫСТУПИЛИ:

Дитрих М.Ю.

Волохотюк Е.А.

Дербышкина А.А.

Лукаш С.И.

СЛУШАЛИ:

Баранов В.Л.

Начальник отдела экономики и работы с предпринимателями проинформировал о ходе набора кандидатов в общественные наблюдатели 2022 года.

На объектах строительства, расположенных на территории Лесозаводского городского округа, в 2022 году должны работать 9 (девять) общественных наблюдателей.

На 24 марта 2022 года есть 8 (восемь) кандидатов в общественные наблюдатели, в том числе 2 (два) человека из набора кандидатов 2021 года, а 1(одного) кандидата необходимо «донабрать».

РЕШИЛИ: с целью выполнения поставленной задачи до 28 марта 2022 года, дополнительно проинформировать жителей Лесозаводского городского округа, о подаче заявок для регистрации в общественные наблюдатели.

III. О результатах мониторинга и внесения в картографическую информационную систему «Яндекс. Карты и транспорт» недостающих сведений об объектах.

СЛУШАЛИ:

Дитрих М.Ю.

Волохотюк Е.А.

Дербышкина А.А.

На день заседания, внесение объектов образования, культуры и здравоохранения в картографическую информационную систему «Яндекс. Карты и транспорт», выполнено не в полном объеме.

РЕШИЛИ: к следующему заседанию муниципального Проектного комитета, в обязательном порядке осуществить мониторинг и внести в картографическую информационную систему «Яндекс. Карты и транспорт», недостающие сведения об объектах, в рамках своего подведомства, в 100% объеме.

Председатель проектного комитета

С.С. Угаров

Секретарь проектного комитета

С.А. Гончарова

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета администрации
Лесозаводского городского округа
от 24.03. 2022 года № 3

Список участников

1	УГАРОВ Сергей Сергеевич	и.о. первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа
2	УСОЛЬЦЕВА Анастасия Александровна	заместитель главы администрации (по социальным вопросам)
3	БАРАНОВ Вадим Леонидович	начальник отдела экономики и работы с предпринимателями
4	ДИТРИХ Максим Юрьевич	начальник отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ
5	ЛУКАШ Светлана Ивановна	начальник Управления имущественных отношений
6	ВОЛОХОТЮК Елена Анатольевна	и.о. начальника МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»
7	ГАБАЛОВА Ольга Владимировна	бухгалтер МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»
8	ДЕРБЫШКИНА Анастасия Аркадьевна	Заместитель начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
9	КАРТАШОВ Антон Николаевич	и.о. начальника Управления жизнеобеспечения
10	ГОНЧАРОВА Светлана Александровна	главный специалист отдела экономики и работы с предпринимателями

Информация об объектах строительства, ремонта и благоустройства ЛГО на 2022 год

	Курирующий ОИВ ПК, по мероприятию	Наименование МО, мероприятия	Сумма на 2022 год, млн рублей				Сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей	Ответ- ственный исполни- тель	Фактическая дата окончания работ по мероприятию	Плановая дата проведения конкурса	Статус мероп- риятия (в рамках НП) да/нет	Брендинг объектов
	1	2	ВСЕГО	ФБ	КБ	МБ	4	5	6	7	8	9
	наименование МО ПК	Лесозаводский городской округ	282,76	72,49	202,52	7,75	229,14					
1	Управление жизнеобеспечения	Общественная территория: Площадь "Центральная", г. Лесозаводск, ул. Калининская, 30	13,16	0,00	13,10	0,06	13,16	Дитрих М.Ю.	31.08.2022	контракт подписан	да	+
1	Управление жизнеобеспечения	"Переселение граждан из аварийного жилого фонда Лесозаводского городского округа"	0,05			0,05		Дитрих М.Ю.	31.12.2022	до 01.03.2022	да	-
1	Управление имущественных отношений	Мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставленных на бесплатной основе многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой (централизованная система водоотведения к 37 з/у)	14,66	0,00	14,54	0,12	14,66	Лукаш С.И.	30.11.2022	контракт подписан	нет	-
1	Управление жизнеобеспечения	Благоустройство дворовых территорий (1000 дворов)	14,06	0,00	13,64	0,42	11,89	Дитрих М.Ю.	31.07.2022	контракт подписан	нет	-
1	Управление жизнеобеспечения	Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Строительство станций водоподготовки в мкр. Юго-западный Лесозаводском городском округе	16,39	0,00	15,90	0,49	11,97	Дитрих М.Ю.	31.05.2022	контракт подписан	нет	-
1	Отдел развития села и сельского хозяйства	Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами)	1,24		1,10	0,14		Павлова Н.В.			нет	-
3	МКУ "Управление образования Лесозаводского городского округа"	Кап.ремонт СШ №5 (кровля)	21,80	0,00	21,20	0,60	15,21	Волохотюк Е.А.	01.12.2022	контракт подписан	нет	-
3	Управление имущественных отношений	Мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями	19,45	16,21	3,24	0,00	12,00	Лукаш С.И.	31.12.2022	в течение 2022 года	нет	-

	Курирующий ОИВ ПК, по мероприятию	Наименование МО, мероприятия	Сумма на 2022 год, млн рублей				Сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей	Ответст- венный исполни- тель	Фактическая дата окончания работ по мероприятию	Плановая дата проведения конкурса	Статус мероп- риятия (в рамках НП) да/нет	Брендирование объектов
4	МКУ "Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа"	Создание спортивной площадки для экстремальных видов спорта, ориентир: г. Лесозаводск ул. Калининская, 35а	4,08	0,00	3,96	0,12		Бортко М.В.	01.09.2022	до 23.03.2022	нет	-
4	МКУ "Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа"	Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	2,79	0,00	2,71	0,08		Бортко М.В.	01.09.2022	до 01.03.2022	нет	-
5	МКУ "Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа"	Капитальный ремонт МОБУ ДО "Детская школа искусств ЛГО" ул. Октябрьская 83 литер Б,ул. Макарова 17	62,13	51,94	9,89	0,30	52,59	Бортко М.В.	31.08.2022	контракт подписан	да	+
5	МКУ "Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа"	Увековечивание памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы	0,16	0,00	0,15	0,01	0,16	Бортко М.В.	31.08.2022	контракт подписан	нет	-
6	Управление жизнеобеспечения	Ремонт дорог общего пользования местного значения	103,09	0,00	100,00	3,09	97,50	Дитрих М.Ю.	31.08.2022	контракт подписан	нет	-
7	МКУ "Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа"	Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа	9,70	4,34	3,09	2,27		Бортко М.В.	01.10.2022	до 01.03.2022	нет	-